UBND TỈNH AN GIANG **SỞ TÀI CHÍNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11953 /STC-KHĐT	*An Giang, ngày 9 tháng 11 năm 2026*
V/v công bố giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 09/11/2026	

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Các đơn vị Chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 11720/VP-KT ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố số giải ngân hằng ngày, Sở Tài chính báo cáo như sau:

1. Tình hình giải ngân chung cả tỉnh:

Căn cứ số liệu do Kho bạc Nhà nước khu vực XX cung cấp đến 16 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2026 toàn tỉnh đã giải ngân **17.239.316 triệu đồng, tăng 41.569 triệu đồng** so với ngày 06 tháng 11 năm 2026, đạt tỷ lệ như sau:

- Đạt 59,67% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung (28.892.404 triệu đồng, bao gồm giảm tiết kiệm 5%), kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 11.653.088 triệu đồng.

- Đạt 61,76% so với kế hoạch Tỉnh giao (27.913.209 triệu đồng, đã giảm tiết kiệm 5% và bao gồm số vốn bổ sung), kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 10.673.893 triệu đồng.

(chi tiết đính kèm phụ lục)

2. Tình hình giải ngân của 04 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn, chiếm tỷ trọng cao:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông: giải ngân 1.805.663/2.603.571 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69,35%, giá trị giải ngân tăng 871 triệu đồng so với kỳ trước.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT: giải ngân 985.032/2.203.697 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44,70%, giá trị giải ngân không tăng so với kỳ trước.

- Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang: giải ngân 1.994.917/6.038.652 triệu đồng, đạt tỷ lệ 33,04%, giá trị giải ngân tăng 3.730 triệu đồng so với kỳ trước.

- Sở Xây dựng: giải ngân 4.101.335/5.819.563 triệu đồng, đạt tỷ lệ 70,47%, giá trị giải ngân không so với kỳ trước.

3. Các đơn vị có giải ngân trong ngày:

3.1 Các đơn vị cấp tỉnh: 02 đơn vị.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông: tăng 871 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang: tăng 3.730 triệu đồng.

3.2 Các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu: 10 đơn vị.

Vĩnh Tế (01 triệu đồng); Vĩnh Phong (275 triệu đồng); Bình Hòa (35 triệu đồng); Long Phú (576 triệu đồng); Phú Quốc (33.119 triệu đồng); Tân Thạnh (27 triệu đồng); Tây Phú (20 triệu đồng); Long Điền (617 triệu đồng); Hòa Hưng (132 triệu đồng); An Minh (2.167 triệu đồng).

4. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên bình quân của cả tỉnh.

4.1 Các đơn vị cấp tỉnh: 09 đơn vị gồm:

Ngân hàng Chính sách; Hội Nông dân; Công an tỉnh; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông; Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.2 Các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu: 92 đơn vị gồm:

Kiên Hải, Tịnh Biên, Ô Lâm, Vĩnh Tế, Ngọc Chúc, An Phú, Hòa Điền, Khánh Bình, Vĩnh Hậu, Đông Hòa, Ba Chúc, Vĩnh Phong, Hòa Thuận, Cần Đăng, Vĩnh Bình, Núi Cấm, Kiên Lương, Tô Châu, Hòn Đất, Bình Thạnh Đông, Vĩnh Thuận, Tân Châu, Tân Hội, Tri Tôn, Hội An, Vĩnh An, Châu Đốc, Bình Hòa, Long Phú, Phú Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Đông Hưng, Nhơn Hội, Gò Quao, Châu Phú, Tân Hiệp, Phú Tân, Châu Phong, Chi Lăng, Vĩnh Xương, Vĩnh Thạnh Trung, Thới Sơn, An Biên, An Châu, U Minh Thượng, Hòa Lạc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Vĩnh Trạch, Long Kiến, Chợ Vàm, Thạnh Lộc, Thạnh Đông, Phú Quốc, Vân Khánh, Thạnh Hưng, Rạch Giá, Định Hòa, Tây Yên, Đông Thái, Cù Lao Giêng, Mỹ Hòa Hưng, Bình Đức, Phú Lâm, Phú An, Tiên Hải, Mỹ Thuận, Óc Eo, Bình Sơn, Thổ Châu, An Cư, Định Mỹ, Vĩnh Hòa, Nhơn Mỹ, Giang Thành, Bình An, Sơn Kiên, Tân Thạnh, Mỹ Đức, Bình Mỹ, Vĩnh Tuy, Tây Phú, Long Xuyên, Phú Hữu, Tân An, Long Thạnh, Long Điền, Hòa Hưng, Hà Tiên, Vĩnh Thông, Vĩnh Hòa Hưng, Mỹ Thới.

5. Các đơn vị giải ngân 0%: 03 đơn vị gồm:

+ Sở Công thương – do vừa nhận bổ sung vốn tại Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Sở Văn hóa và Thể thao (đơn vị chủ chương trình) - do vừa nhận bổ sung vốn tại Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chi cục thủy lợi - do vừa nhận bổ sung vốn tại Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh (đăng công bố);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Phòng KHĐT;
- Lưu: VT, ntthue.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Nghị

STT	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang
2	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang
3	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang
4	Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
5	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
6	Công an tỉnh An Giang
7	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
8	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang
9	Sở Xây dựng tỉnh An Giang
10	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang
11	Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh An Giang
12	Sở Y tế An Giang
13	Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
14	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
15	Ban Quản lý rừng An Giang - Khu vực I
16	Sở Công thương tỉnh An Giang
17	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
18	Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang (chủ chương trình)
19	Hội nông dân tỉnh An Giang
20	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
21	Chi cục Thủy lợi tỉnh
22	Văn phòng Tỉnh ủy
23	Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
24	102 xã, phường, đặc khu